

งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (ผูกพันเดิม)

รายการ	กระบวนการ	Time Line การก่อสร้าง														รวม	หมายเหตุ
		งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	งวด 5	งวด 6	งวด 7	งวด 8	งวด 9	งวด 10	งวด 11	งวด 12	งวด 13	งวด 14		
อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พท. 8,536 ตรม. จำนวน 1 หลัง รพ.พนัสนิคม ผู้รับจ้าง : หจก.รินทร์รัตน์ วงเงิน 136,235,083 บาท (งบผูกพันปี 2563-2566) ปี 2563 = 9,457,600 บาท ปี 2564 = 5,574,900 บาท ปี 2565 = 5,188,820 บาท ปี 2565 = 47,045,680 บาท ปี 2566 = 68,968,083 บาท	งบประมาณ	5,690,643	7,153,120	6,052,640	5,915,080	6,327,760	6,465,320	10,729,680	8,391,160	4,539,480	4,677,040	10,454,560	23,110,080	24,348,120	12,380,400	136,235,083	เลขที่สัญญา
	งบประมาณที่ได้รับ	งม.ปี 2563		งม.ปี 2564		งม.ปี 2565					งม.ปี 2566						36/2563
	วตป.งวดงาน	24-ธ.ค.-63	24-มี.ค.-64	13-พ.ค.-64	2-ก.ค.-64	21-ส.ค.-64	10-ต.ค.-64	29-พ.ย.-64	18-ม.ค.-65	9-มี.ค.-65	28-เม.ย.-65	17-มิ.ย.-65	6-ส.ค.-65	25-ก.ย.-65	24-พ.ย.-65		26 ส.ค.63
	การดำเนินการก่อสร้าง																สิ้นสุด
	ตรวจรับการก่อสร้าง																24 พ.ย.65
	การเบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี	5,714,012 3-มี.ค.-64	7,176,580 16-เม.ย.-64	6,076,150 25-ส.ค.-64	5,915,080 14-ต.ค.-64	6,327,760 7 ก.พ.65	6,465,320 26 เมย.65	10,729,680 15 กย.65	8,391,160 1 ธค.65	4,539,480 23 ธค.65							61,335,222
															คงเหลือ	74,899,861	
* หักค่าเข็ม งวดที่ 1= 1,324,917 บาท																	
* มีแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง (ประชุม 12 ม.ค.65)																	
* สงมอบงานงวดที่ 9 วันที่ 27 ธค.65																	